

工事名 東京大学(駒場 I)仮設体育館 解体工事

承諾

承諾

現場代理人

工 程 表

郡リース株式会社

工期 令和 2年 5月 12日 ~ 令和 2年 7月 日

工 事 工 程	月	5 月				6 月				7 月				8 月				9 月			
		1	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30				
工 種 名	日程 曜日																				
仮設工事			仮囲い 5/12~										仮設撤去								
内装解体工事				~5/28																	
本体解体工事					5/29~		~6/20														
基礎、土間解体工事							6/21~		~7/8												
電気設備工事		外部撤去、器具撤去 5/12~																			
給排水衛生設備工事		外部撤去、器具撤去 5/12~																			
復旧工事													コート復旧、フェンス復旧								
騒音・振動						騒音 中		騒音 大, 振動 中													

備 考