

# 体育施設整備進捗状況

2019/01/07 現在

平成十九年六月作成

2



※当初計画工程表

施設名	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
① 仮設体育館	竣工 H30(21年度)	竣工 H30(21年度)	竣工 H30(21年度)	竣工 H30(21年度)	竣工 H30(21年度)	竣工 H30(21年度)	竣工 H30(21年度)
② 国費体育館	竣工 H30(22年度)	竣工 H30(22年度)	竣工 H30(22年度)	竣工 H30(22年度)	竣工 H30(22年度)	竣工 H30(22年度)	竣工 H30(22年度)
③ 第2体育館解体	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)
④ トレーニング体育館解体	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)	完了 H30(21年度)

1



株式会社 中央都市開発コンサルタンツ

東京大学 教育学部等事務部 経理課

